

SITUAȚIA
Imobilizărilor corporale în curs de execuție
la data de 31.12.2016

Nr. crt.	Obiectiv investiții	Valoare (sold cont 231)	Observații (la data de 31.12.2016)
1	Implementarea unui sistem de e-management pentru RA ROMATSA	14.061.324,00	Contract NOVENSYS în derulare cu termen de finalizare în anul 2019.
2	Turn control nou pe Aeroportul Cluj-Napoca	829.163,33	In data de 08.12.2015 s-a obtinut AC. Documentatia PT revizia 1 a fost avizata in CTE (reavizata) cu observatii: In urma analizei studiului de profitabilitate pentru executia lucrarilor, HCD nr. 58 stabileste sa nu se continue investitia si sa se predea proiectul Aeroportului Cluj - Napoca pentru continuarea de catre acesta a investitiei.
3	Sistem ATM 2015+ (SW, HW)	25.359.038,65	Contract semnat cu firma INDRA SISTEMAS SA in derulare. Prin Actul Aditional nr. 4/30.03.2016 la contractul nr. 268/29.07.2013 se decalaza termenul de finalizare in februarie 2019.
4	Echipare anexă ciadire CDZ Constanța	308.046,09	Destinatia finala este de simulator TWR, urmeaza achizitia echipamentelor necesare.
5	Platforme betonate la Centrul de Emisie 1, Centrul de Emisie 2, Centrul de recepție VHF din incinta AIHCB	80.841,84	Proiect tehnic predat, urmeaza avizarea in CTE.
6	Modernizare imprejmuire si porti acces la DSNB Sibiu	7.000,00	PT avizat in CTE din 16.07.2015 cu incadrarea in buget. HCD nr. 48/06.10.2016 stabileste reanlizarea proiectului in CTE.
7	Sistem radar PSR colocat cu MSSR Mod S - Otopeni	12.996.615,40	Obiectiv finalizat, urmeaza autorizarea AACR, dupa care RTL, PIF si trecerea pe amortizari.
8	Sistem VCSS la TWR Sibiu, Cluj, Timișoara, Tg. Mureș, Satu Mare, Baia Mare, Iași, Suceava	3.676.146,90	Obiectiv finalizat, urmeaza autorizarea AACR, dupa care RTL, PIF si trecerea pe amortizari.
9	Instalare echipament ILS/DME la Constanta	1.893.123,83	Documentatia pentru achizitia de lucrari a fost avizata in sedinta CTE din 13.05.2015. A fost aprobata Hotararea de Guvern 359/11.05.2016 prin care MAPN transmite o parte de imobil in administrarea MT in vederea utilizarii de catre RA ROMATSA pentru instalarea ILS/DME. Terenul a fost predat in administrarea RA ROMATSA, urmeaza intabularea si obtinerea autorizatiei de construire pentru declansarea achizitiei de lucrari.
10	Statii radio VHF compatibile VoIP si 8,33 KHz	2.941.335,28	Obiectiv finalizat, urmeaza autorizarea AACR, dupa care RTL, PIF si trecerea pe amortizari.
11	Interconectarea stațiilor R&S la sistemul VCSIP TOPEX pentru comunicajii VOIP	766.547,00	Obiectiv finalizat, urmeaza autorizarea AACR, dupa care RTL, PIF si trecerea pe amortizari.
12	Inlocuire echipament ILS/DME 08L Otopeni	220.979,38	Documentatia de achizitie echipament si lucrarile de reparatie ale infrastructurii avizate in CTE din 06.09.2016. In curs de semnare contract de furnizare echipament.
13	Amenajare turn control Baneasa	95.540,70	S-a obtinut autorizatia de construire nr. 206/26.04.2016. S-a reluat procedura de achizitie, deschidere oferte 14.09.2016. Nu s-a prezentat nici un ofertant. A avut loc o intalnire cu potentialii ofertanti si cu proiectantul in vederea analizei situatiei reprezentarii niciunei oferte la doua proceduri prin SEAP. PT refacut, avizat in CTE din 14.12.2016, urmeaza reluarea procedurii.
14	Modernizare APP Arad	1.660.946,20	Receptia la terminarea lucrarilor a fost efectuata la data de 28.04.2015. Echipamentele achizitionate in 2014 sunt livrate la locatie. Documentatia de atribuire avizata in CTE din 14.12.2016 pentru achizitia de echipament monitorizare ILS.

Nr. crt.	Obiectiv investiții	Valoare (sold cont 231)	Observații (la data de 31.12.2016)
15	Modernizare APP Constanta	1.528.942,67	Receptia la terminarea lucrarilor a fost efectuata la data de 22.04.2015. Echipamentele achizitionate in 2014 sunt livrate la locatie. Documentatia de atribuire avizata in CTE din 14.12.2016 pentru achizitia de echipament monitorizare ILS.
16	Amenajare sala simulator ACC pentru functionare ca TDS/CR1/SIM	4.843.864,38	PV RTL semnat la 23.05.16 In derulare contract prestării servicii relocare partii SIM/TDS/SUP ale sistemului ATM2015+ în sala simulator ACC reamenajată, cu execuția în 2 etape. S-a finalizat etapa I a contractului (relocarea partii SIM INDRA) sala utilizată în regim SIM, cu recepția lucrărilor efectuată în 23.05.2016. Etapa II (relocare TDS) se va realiza după SAT #1 repetare, din martie 2017. In curs de finalizare specificații tehnice echipamente destinate extinderii infrastructurii de comunicații aferentă sistemelor operaționale (CISCO) pt definitivare documentatie de achiziție.
17	Amenajare acces auto cladire radiofar indepartat DSNA Sibiu	20.000,00	Relocare CR1 din sala TDS si autorizare - corelată cu graficul de activități de dezvoltare si implementare Sistem ATM 2015+. SF avizat in CTE din 19.12.2014. DSNA Sibiu, in baza acordului DT, va achizitiona serviciile de proiectare pentru elaborare PT.
18	Sistem de semnalizare luminoasa pentru traversarea controlata a cailor de rulare N si C de la AIHCB	48.091,57	S-a prelungit valabilitatea certificatului de urbanism. Prin adresa nr. 5282/10.03.2016 s-au transmis la SPMA documentele necesare întocmirii documentației de achiziție lucrări.
19	Modernizare sistem ILS/DME Craiova (Cat II)	1.658.541,49	Conform HCD19/11-12.05.2016 s-a decis temporizarea declansarii procedurii de achiziție pana la clarificarea cu aeroportul Otopeni a situatiei privind modernizarea suprafetelor de manevra.
20	Sistem DVOR/DME Postavaru	1.570.338,36	Contract nr. 248/01.06.2016 incheiat cu firma SELEX, aflat in derulare. Obiectiv finalizat, urmeaza autorizarea AACR, dupa care RTL, PIF si trecerea pe amortizari.
21	Sistem COMVHF Centru de pregatire Cluj	591,99	Transferat in 2017.
22	Realizare tavan fals atelier electric CDZ București	5.000,00	Serviciul CNS va elabora cerintele tehnice pentru realizarea obiectivului. Contract de executie lucrari semnat.
23	Dotari Independente	238.935,56	Ordin incepere 03.02.2017, cu termen de finalizare 60 de zile. Valoarea echipamente livrate.
24	Studii	484.187,24	Urmeaza punerea acestora in functiune.
TOTAL GENERAL		75.296.143,86	S-au elaborat studii și proiecte de către profesanți autorizați pentru declanșarea unor obiective noi de investiții.

Șef Serviciu Contabilitate
Mărioara BABOȘ

Verificat,
Irina PINTILIE

Șef Serviciu Investiții
Bogdan IONESCĂ

Întocmit,
Stelian MILANOVICI